

4.2 CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (Progetti di opere Pubbliche di cui al punto 4.1).

1. I lavori non eseguiti dalla ditta aggiudicataria sono stati terminati dalle ditte alle quali erano stati affidati in seguito. Si attende la definizione della procedura fallimentare per la definizione delle eventuali somme da riscuotere e/o liquidare alla ditta aggiudicataria.
2. Dopo la rescissione di contratto alla ditta aggiudicataria si è provveduto all'affidamento dei lavori alla seconda classificata. Per grave inadempimento è stato rescisso il contratto anche alla seconda classificata. In variazione di bilancio sono stati stanziati ulteriori 35.000,00 per approvare un nuovo progetto esecutivo, con i prezzi aggiornati, e provvedere all'indizione di un nuovo appalto. I lavori sono stati aggiudicati e anche in questo caso si è provveduto a rescindere il contratto per gravi inadempimenti in materia di sicurezza. E' stata valutato l'ammontare dei lavori da terminare e si affideranno, tra breve, i lavori di costruzione della scala esterna.
3. Deve essere redatto il progetto esecutivo.
4. Si sta predisponendo l'appalto dei lavori.
5. I lavori sono stati aggiudicati. Si deve procedere alla consegna dei lavori.
6. I lavori sono stati aggiudicati e sono in corso di esecuzione.
7. Deve essere affidato l'incarico a professionista esterno per la redazione del progetto esecutivo
8. I lavori sono in corso di esecuzione.
9. I lavori sono in fase di ultimazione.
10. I lavori sono in fase di ultimazione.
11. I lavori sono in corso di esecuzione. E' stato liquidato il 1° S.A.L.
12. I lavori sono in corso di esecuzione.
13. I lavori sono in fase di ultimazione. Deve essere liquidato lo stato finale.
14. I lavori sono in corso di esecuzione. E' stato liquidato il 1° S.A.L..
15. I lavori sono in corso di esecuzione.
16. L'intervento principale, derivante dai danni alluvionali verificatisi nel 1994, è ormai concluso da qualche tempo. La Provincia ha ottenuto l'autorizzazione regionale ad utilizzare le somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta. I fondi sono stati impiegati per un intervento di completamento complementare a quello originario. È attualmente in corso la definizione di alcune lavorazioni di dettaglio a seguito di indicazioni del collaudatore dell'opera.
17. Gli interventi principali sono conclusi, nel corso dell'esercizio 2008 si è ottenuta l'autorizzazione al riutilizzo di alcune economie per realizzare opere di completamento.
18. L'intervento è finanziato con fondi regionali. I lavori principali sono stati completati, così come è stata completata la campagna di monitoraggio sulla stabilità del versante. Si è provveduto a richiedere l'autorizzazione al riutilizzo dei fondi rimanenti alla Regione Liguria.
19. L'intervento è attualmente completato. L'esecutore delle opere è il secondo classificato della gara di licitazione privata semplificata a suo tempo svolta. Questa scelta è stata resa necessaria dall'avvenuta rescissione del contratto per inadempienza con l'originaria ditta aggiudicataria. Sono ancora da concludere alcuni interventi di dettaglio.
20. L'intervento è finanziato con fondi regionali relativi alla L.R. 41/90. Sono ancora da concludere alcuni interventi di dettaglio. In considerazione delle ristrettezze del finanziamento regionale si è reso necessario un ulteriore intervento di completamento finanziato attraverso l'impiego di una quota di Avanzo di Amministrazione dell'anno 2003.
21. I lavori, oggetto di un apposito accordo di programma con il Comune di Noli, prevedono il rifacimento di un ponte lungo la S.P. 1. L'intervento sarà parte di una più ampia sistemazione riguardante il riassetto urbanistico e idrogeologico del capoluogo di Noli. Le intervenute modifiche nella progettazione prevista dal Comune di Noli ha, di fatto, impedito l'avvio delle procedure.
22. È in corso il riesame della progettazione a seguito intercorse nuove valutazioni tecniche e modifiche normativa (idraulica), è stato altresì previsto un nuovo stanziamento nell'esercizio 2008, per integrare e rendere più incisivo l'intervento in oggetto.
23. L'intervento è pressoché completato, sono ancora da realizzarsi alcuni interventi di dettaglio;
24. L'intervento è pressoché completato, sono ancora da realizzarsi alcuni interventi di dettaglio;
25. L'intervento è pressoché completato, sono ancora da realizzarsi alcuni interventi di dettaglio;
26. L'intervento è stato parzialmente realizzato, a causa delle rescissione del contratto con la ditta originariamente aggiudicataria, si renderà necessaria una nuova procedura di affidamento dei rimanenti lavori;
27. L'intervento è pressoché completato, sono ancora da realizzarsi alcuni interventi di dettaglio;
28. L'intervento è pressoché completato, sono ancora da realizzarsi alcuni interventi di dettaglio;
29. L'intervento è attualmente in fase di esecuzione;
30. È attualmente in corso la redazione della progettazione definitiva sulla base della quale si darà avvio alla procedure della conferenza dei servizi;
31. L'intervento è attualmente in fase di esecuzione;
32. È attualmente in corso la redazione della progettazione, si sono avviati contatti con i Comuni di Savona e Quiliano che hanno evidenziato la loro volontà di partecipare nella realizzazione dell'intervento;
33. L'intervento è pressoché completato, sono ancora da realizzarsi alcuni interventi di dettaglio;
34. È in corso il riesame della progettazione è stato altresì previsto un nuovo stanziamento nell'esercizio 2008, per integrare e rendere più incisivo l'intervento in oggetto.

35. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
36. L'intervento è pressoché completato, sono ancora da realizzarsi alcuni interventi di dettaglio;
37. L'intervento è attualmente in fase di esecuzione;
38. L'intervento è attualmente in fase di esecuzione;
39. Sono attualmente in corso le procedure di affidamento dei lavori;
40. L'intervento è attualmente in fase di esecuzione;
41. L'intervento è pressoché completato, sono ancora da realizzarsi alcuni interventi di dettaglio;
42. L'intervento è attualmente in fase di esecuzione;
43. L'intervento è stato avviato per una quota parte che rappresentava caratteristiche di estrema urgenza, è attualmente in corso di completamento la procedure di affidamento per la restante componente;
44. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
45. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
46. L'intervento è attualmente in avanzato stato di esecuzione, si è una perizia di completamento mirata al riutilizzo del ribasso d'asta; tale perizia è stata sottoposta alla Regione Liguria per la necessaria approvazione;
47. L'intervento è attualmente in fase di esecuzione;
48. È attualmente in corso la redazione della progettazione;
49. È attualmente in corso la redazione della progettazione;
50. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
51. È attualmente in corso la redazione della progettazione;
52. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
53. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
54. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
55. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
56. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
57. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
58. È attualmente in corso la procedura di affidamento dei lavori;
59. Gli interventi sono finanziati, per quota parte, da somme stanziare dal Programma Nazionale Sicurezza Stradale, si è in attesa della pubblicazione del Decreto di impegno dei fondi a favore dell'Amministrazione;
60. Gli interventi sono finanziati, per quota parte, da somme stanziare dal Programma Nazionale Sicurezza Stradale, si è in attesa della pubblicazione del Decreto di impegno dei fondi a favore dell'Amministrazione;
61. Gli interventi sono finanziati, per quota parte, da somme stanziare dal Programma Nazionale Sicurezza Stradale, si è in attesa della pubblicazione del Decreto di impegno dei fondi a favore dell'Amministrazione;
62. Gli interventi sono finanziati, per quota parte, da somme stanziare dal Programma Nazionale Sicurezza Stradale, si è in attesa della pubblicazione del Decreto di impegno dei fondi a favore dell'Amministrazione;
63. È attualmente in corso la procedura di affidamento dei lavori;
64. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
65. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
66. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
67. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
68. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
69. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
70. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
71. È attualmente in corso la procedura di affidamento dei lavori;
72. L'intervento è attualmente in fase di esecuzione;
73. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
74. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
75. L'intervento di sistemazione idraulica della foce del Torrente Quiliano finanziato con fondi regionali e comunitari per un totale di € 3.805.668,58 definiti nel modulo 4.1 è stato ultimato. I lavori hanno previsto l'allargamento dell'alveo della zona fociva ed una riprofilatura dello stesso con acquisizioni chiare previa demolizione di un edificio di civile abitazione, di un deposito carburanti con annessa stazione di servizio carburante ed adeguamento della rete viaria e ferroviaria, come definito nell'Accordo di Programma tra Regione Provincia di Savona, Comuni di Savona, Quiliano e Vado - Ferrovie dello Stato - A.N.A.S. siglato in data 18/11/97. I lavori sono stati collaudati e si è provveduto ad approvare gli atti amministrativi legati allo stato finale dei lavori. Rimangono da determinare in modo definitivo alcuni accordi bonari legati alla procedura espropriativa e si è ancora in attesa dell'erogazione totale del finanziamento concesso.

76. L'intervento di sistemazione idraulica del Rio Solcasso finanziato con fondi della Provincia e Comunitari per un importo di € 1.257.643,68 oltre ad un importo di € 206.582,73 (Protocollo d'intesa Provincia e Comuni di Quiliano e Vado Ligure) definiti nel modulo 4.1 è stato ultimato. I lavori sono stati collaudati e si è provveduto ad approvare gli atti amministrativi legati allo stato finale dei lavori. Rimangono da determinare in modo definitivo alcuni accordi bonari legati alla procedura espropriativa e si è ancora in attesa dell'erogazione totale del finanziamento concesso.
77. L'intervento di sistemazione ambientale a completamento dell'intervento idrogeologico della frana V[^] Cappelletta in Comune di Savona per un importo di € 774.685,35 finanziato con L. 183/89 e con L.R. 46/96 come definito nel mod. 4.1. è in fase di ultimazione.
78. L'intervento di restauro dell'arcata del ponte dei Saraceni alla foce del torrente Quiliano per un importo finanziato di € 206.582,76 di cui € 154.937,07 da parte dei Comuni di Vado Ligure e Savona e € 51.645,69 con i fondi della Provincia si è inserito nel complesso intervento di sistemazione idraulica del Torrente Quiliano subendo rallentamenti. I lavori sono stati conclusi. Si è in attesa che il Comune di Vado Ligure provveda al versamento della quota ancora dovuta come da accordo di programma sottoscritto fra le parti.
79. Gli interventi previsti nell'Accordo di Programma tra la Provincia di Savona e il Comune di Quiliano relativi ai lavori di eliminazione del rischio idraulico in corrispondenza del ponte sul Torrente Quiliano in località Valleggia e relative arginature di 3[^] categoria in Comune di Quiliano per un importo di € 774.685,35 sono stati ultimati ed è stato emesso il certificato di regolare esecuzione. Si è in attesa che Regione Liguria eroghi la quota finale del finanziamento come da richiesta formulata dalla Provincia in data 02/01/2007.
80. Gli interventi previsti nell'Accordo di Programma tra la Provincia di Savona e il Comune di Quiliano relativi ai lavori di Completamento degli interventi di sistemazione idraulica del T. Quiliano per un importo di € 628.042,76, gestiti direttamente dal Comune di Quiliano, attualmente sono sospesi per contenzioso insorto fra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice.
81. Gli interventi relativi ai lavori di sistemazione idraulica della zona fociva del Fiume Centa sponda sinistra e destra per un importo di € 6.650.000,00 sono in corso. I lavori procedono con qualche rallentamento rispetto al cronoprogramma approvato. Ad oggi i lavori in sponda destra sono quasi ultimati, mentre in sponda sinistra sono in corso.
82. I lavori sono conclusi. E' stato liquidato il 4° SAL. E' in fase di fornitura l'arredo.
83. I lavori sono in fase di esecuzione. E' stato liquidato il 3° SAL. E' stata approvata la perizia suppletiva n. 1.
84. I lavori sono in fase di esecuzione. E' stato liquidato il 4° SAL. E' stata approvata la perizia suppletiva n. 1.
85. I lavori appaltati sono terminati. In attesa autorizzazione Regione Liguria per utilizzo economie.
86. L'intervento è completato eccezion fatta per l'allacciamento Enel per cui si deve ancora liquidare la somma di € 1.233,96.
87. È stato stipulato il contratto. Devono essere consegnati i lavori.
88. È stato stipulato il contratto. Devono essere consegnati i lavori.
89. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali.
90. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali.
91. Con Atto Dirigenziale n. 4912 del 04/07/2008 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara alla Società Energia e Territorio S.p.A., con sede in Via Lungotranaro Magenta n. 7/A – 15100 Alessandria, Capogruppo del costituendo R.T.I. con Reboria Impianti S.p.A. di Campomorone (GE) e TEANET S.r.l. di Mantova. Sono stati liquidati i lavori relativi al sottoprogetto D, finanziati con fondi Europei e fondi propri dell'Amministrazione.