

4.2 CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (Progetti di opere Pubbliche di cui al punto 4.1).

1. È stato predisposto il 1° S.A.L.. La liquidazione non è stata perfezionata causa il blocco dei pagamenti per il patto di stabilità.
2. Si deve procedere all'appalto.
3. È stato predisposto il 2° S.A.L.. La liquidazione non è stata perfezionata causa il blocco dei pagamenti per il patto di stabilità.
4. Deve essere affidato l'incarico a professionista esterno per la redazione del progetto esecutivo
5. Deve essere liquidato lo stato finale.
6. È stato predisposto il 2° S.A.L.. La liquidazione non è stata perfezionata causa il blocco dei pagamenti per il patto di stabilità.
7. È stato liquidato un 1° acconto.
8. Deve essere redatto il progetto esecutivo
9. È stato predisposto il 1° S.A.L.. Si provvederà a breve alla liquidazione che è stata bloccata per mesi causa patto di stabilità.
10. I lavori sono in corso di esecuzione.
11. È stato predisposto lo stato finale. La liquidazione non è stata perfezionata causa il blocco dei pagamenti per il patto di stabilità.
12. I lavori sono in corso di esecuzione.
13. È stato predisposto lo stato finale dei lavori ma la liquidazione non è stata perfezionata causa il blocco dei pagamenti per il patto di stabilità.
14. Sono stati predisposti i primi 2 S.A.L.. La liquidazione non è stata perfezionata causa il blocco dei pagamenti per il patto di stabilità.
15. È stato predisposto il 1° S.A.L.. La liquidazione non è stata perfezionata causa il blocco dei pagamenti per il patto di stabilità.
16. È stata predisposto il pagamento di un 1° acconto. La liquidazione non è stata perfezionata causa il blocco dei pagamenti per il patto di stabilità
17. È stato predisposto lo stato finale. Causa blocco dei pagamenti per il patto di stabilità non è stato possibile procedere alla liquidazione del 2° S.A.L. e dello stato finale.
18. I lavori sono in corso di esecuzione.
19. I lavori sono in corso di esecuzione.
20. L'intervento è finanziato con fondi regionali relativi alla L.R. 41/90. In considerazione del limitato importo concesso dal finanziamento regionale si sono resi necessari ulteriori stanziamenti al fine di permettere il completamento dell'intervento, questi fondi sono stati stanziati attraverso l'impiego di una quota di Avanzo di Amministrazione dell'anno 2003 ed una quota derivante da entrate patrimoniali (cfr. intervento n. 27); il mancato introito delle entrate patrimoniali originariamente previste non ha permesso la conclusione delle procedure di progettazione ed affidamento dei lavori.
21. A seguito di un riesame della progettazione (derivante da intercorse nuove valutazioni tecniche e modifiche alla normativa idraulica), è stato previsto un nuovo stanziamento, per integrare e rendere più incisivo l'intervento in oggetto, il trasferimento in entrata destinato a coprire quest'ultimo, però, non si è verificato nell'esercizio 2010 (cfr. intervento n. 84).
22. L'intervento è completato, l'avvio di un contenzioso, sfociato in un procedimento giudiziario fra ditta affidataria e ditta subappaltatrice, ha impedito, fino ad oggi, la definitiva chiusura della contabilità dei lavori;
23. L'intervento è stato realizzato soltanto parzialmente a causa della rescissione del contratto con la ditta originariamente aggiudicataria; attualmente è in corso di redazione la perizia di completamento sulla base della quale si procederà ad una nuova procedura di affidamento;
24. L'intervento è attualmente in fase di esecuzione;
25. È attualmente in corso la redazione della progettazione definitiva sulla base della quale si darà avvio alla procedura della conferenza dei servizi;
26. È attualmente in corso la redazione della progettazione, si è provveduto alla sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con i Comuni di Savona e Quiliano che hanno evidenziato la loro volontà di partecipare nella realizzazione dell'intervento
27. L'intervento è finanziato, in parte, attraverso l'impiego di una quota di Avanzo di Amministrazione dell'anno 2003 a parziale integrazione di fondi regionali relativi alla L.R. 41/90, ulteriori fondi sono stati stanziati con una quota derivante da entrate patrimoniali (cfr. intervento n. 20); il mancato introito delle entrate patrimoniali originariamente previste non ha permesso la conclusione delle procedure di progettazione ed affidamento dei lavori.
28. L'intervento è pressoché completato, sono ancora da realizzarsi alcuni interventi di dettaglio;
29. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;

30. L'intervento è attualmente in fase di esecuzione;
31. L'intervento è attualmente in fase di esecuzione;
32. L'intervento è attualmente in fase di esecuzione;
33. L'intervento è completato, sono ancora da formalizzarsi le risultante del collaudo dell'opera;
34. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
35. L'intervento è pressoché completato, sono ancora da realizzarsi alcuni interventi di dettaglio;
36. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
37. L'intervento è stato realizzato soltanto parzialmente a causa delle rescissione del contratto con la ditta originariamente aggiudicataria; attualmente è in corso di redazione la perizia di completamento sulla base della quale si procederà ad una nuova procedura di affidamento;
38. L'intervento è pressoché completato, sono ancora da realizzarsi alcuni interventi di dettaglio;
39. L'intervento è pressoché completato, sono ancora da realizzarsi alcuni interventi di dettaglio;
40. L'intervento è attualmente in fase di esecuzione;
41. Gli interventi sono finanziati, per quota parte, da somme stanziati dal Programma Nazionale Sicurezza Stradale, si è in attesa della pubblicazione del Decreto di impegno dei fondi a favore dell'Amministrazione;
42. Gli interventi sono finanziati, per quota parte, da somme stanziati dal Programma Nazionale Sicurezza Stradale, si è in attesa della pubblicazione del Decreto di impegno dei fondi a favore dell'Amministrazione; Per la componente di finanziamento a carico degli Enti locali (Provincia di Savona e Comune di Cengio) si è già provveduto all'affidamento dei lavori, i quali sono attualmente in corso;
43. Gli interventi sono finanziati, per quota parte, da somme stanziati dal Programma Nazionale Sicurezza Stradale, si è in attesa della pubblicazione del Decreto di impegno dei fondi a favore dell'Amministrazione; Per la componente di finanziamento a carico degli Enti locali (Provincia di Savona, Comuni di Albenga e Villanova d'Albenga) si è già provveduto all'affidamento dei lavori, i quali sono attualmente in corso;
44. Gli interventi sono finanziati, per quota parte, da somme stanziati dal Programma Nazionale Sicurezza Stradale, si è in attesa della pubblicazione del Decreto di impegno dei fondi a favore dell'Amministrazione una ulteriore quota è stata stanziata nell'esercizio 2010, con la finalità di aggiornare i prezzi originariamente previsti in progetto (cfr. intervento n. 88), il mancato introito delle entrate patrimoniali originariamente previste non ha permesso la conclusione delle procedure di progettazione ed affidamento dei lavori;
45. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
46. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione (cfr. intervento 53 e 60);
47. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione (cfr. intervento 59);
48. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
49. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
50. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
51. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
52. L'intervento è pressoché completato, sono ancora da realizzarsi alcuni interventi di dettaglio;
53. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione (cfr. intervento 46 e 60);
54. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali, contestualmente è in corso di verifica un nuovo testo del protocollo d'intesa alla base dell'intervento;
55. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
56. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
57. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
58. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
59. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione (cfr. intervento 47);
60. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione (cfr. intervento 46 e 53);
61. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
62. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali (cfr. intervento 80);

63. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
64. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
65. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
66. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
67. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
68. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
69. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
70. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
71. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
72. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
73. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
74. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
75. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
76. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
77. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
78. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
79. Gli interventi sono attualmente in fase di realizzazione;
80. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali (cfr. intervento 62);
81. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
82. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
83. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
84. Il presente stanziamento è integrativo all'intervento n. 21 ed è stato definito a seguito di un riesame della progettazione (derivante da intercorse nuove valutazioni tecniche e modifiche alla normativa idraulica) il trasferimento in entrata destinato a coprire quest'ultimo, però, non si è verificato nell'esercizio 2010 (cfr. intervento n. 21);
85. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
86. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
87. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali;
88. Gli interventi sono finanziati, per quota parte, da somme stanziati dal Programma Nazionale Sicurezza Stradale, si è in attesa della pubblicazione del Decreto di impegno dei fondi a favore dell'Amministrazione una ulteriore quota è stata stanziata nell'esercizio 2010, con la finalità di aggiornare i prezzi originariamente previsti in progetto (cfr. intervento n. 44), il mancato introito delle entrate patrimoniali originariamente previste non ha permesso la conclusione delle procedure di progettazione ed affidamento dei lavori;
89. L'intervento di sistemazione idraulica della foce del Torrente Quiliano finanziato con fondi regionali e comunitari per un totale di € 3.805.668,58 definiti nel modulo 4.1 è stato ultimato. I lavori hanno previsto l'allargamento dell'alveo della zona fociva ed una riprofilatura dello stesso con acquisizioni chiare previa demolizione di un edificio di civile abitazione, di un deposito carburanti con annessa stazione di servizio carburante ed adeguamento della rete viaria e ferroviaria, come definito nell'Accordo di Programma tra Regione Provincia di Savona, Comuni di Savona, Quiliano e Vado - Ferrovie dello Stato - A.N.A.S. siglato in data 18/11/97. I lavori sono stati collaudati e si è provveduto ad approvare gli atti amministrativi legati allo stato finale dei lavori. Rimangono da determinare in modo definitivo alcuni accordi bonari legati alla procedura espropriativa e si è ancora in attesa dell'erogazione totale del finanziamento concesso.
90. L'intervento di sistemazione idraulica del Rio Solcasso finanziato con fondi della Provincia e Comunitari per un importo di € 1.257.643,68 oltre ad un importo di € 206.582,73 (Protocollo d'intesa Provincia e Comuni di Quiliano e Vado Ligure) definiti nel modulo 4.1 è stato ultimato. I lavori sono stati collaudati e si è provveduto ad approvare gli atti amministrativi legati allo stato finale dei lavori. Rimangono da determinare in modo definitivo alcuni accordi bonari legati alla procedura espropriativa e si è ancora in attesa dell'erogazione totale del finanziamento concesso.
91. L'intervento di sistemazione ambientale a completamento dell'intervento idrogeologico della frana V[^] Cappelletta in Comune di Savona per un importo di €

- 774.685,35 finanziato con L. 183/89 e con L.R. 46/96 come definito nel mod. 4.1. è stato ultimato. E' stato approvato il Certificato di Regolare esecuzione con esito positivo. Sono in corso le procedure amministrative di liquidazione delle ultime spettanze per la Ditta esecutrice e i professionisti incaricati della D.L.
92. Gli interventi previsti nell'Accordo di Programma tra la Provincia di Savona e il Comune di Quiliano relativi ai lavori di eliminazione del rischio idraulico in corrispondenza del ponte sul Torrente Quiliano in località Valleggia e relative arginature di 3^a categoria in Comune di Quiliano per un importo di € 774.685,35 sono stati ultimati ed è stato emesso il certificato di regolare esecuzione. Si è in attesa che Regione Liguria eroghi la quota finale del finanziamento come da richiesta formulata dalla Provincia in data 02/01/2007.
93. Gli interventi previsti nell'Accordo di Programma tra la Provincia di Savona e il Comune di Quiliano relativi ai lavori di Completamento degli interventi di sistemazione idraulica del T. Quiliano per un importo di € 628.042,76, gestiti direttamente dal Comune di Quiliano, attualmente sono sospesi per contenzioso insorto fra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice.
94. Gli interventi relativi ai lavori di sistemazione idraulica della zona fociva del Fiume Centa sponda sinistra e destra per un importo di € 6.650.000,00 sono conclusi e collaudati con esito positivo. Sono in corso le procedure amministrative di liquidazione delle ultime spettanze per la Ditta esecutrice e i professionisti incaricati della D.L. Restano altresì da definire i contenziosi insorti a seguito di procedura espropriativa.
95. È stato stipulato il contratto. Devono essere consegnati i lavori.
96. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali.
97. È attualmente in corso la redazione degli atti progettuali.
98. I lavori sono stati aggiudicati e consegnati. Sono in fase di realizzazione. Liquidato il primo SAL.
99. Con Atto Dirigenziale n. 4912 del 04/07/2008 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara alla Società Energia e Territorio S.p.A., con sede in Via Lungotranaro Magenta n. 7/A – 15100 Alessandria, Capogruppo del costituendo R.T.I. con Rebora Impianti S.p.A. di Campomorone (GE) e TEANET S.r.l. di Mantova. Sono stati liquidati i lavori relativi al sottoprogetto D, finanziati con fondi Europei e fondi propri dell'Amministrazione. In data 23/03/2009 si è costituita come da contratto la società Siweb S.r.l..